

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO UZAVŘENÉ DNE 3.8.2015, EVENT. Č. OBJEDNATELE 263/15

Číslo smlouvy zhotovitele:

Číslo smlouvy objednatele: 328/15

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb.
občanského zák., ve znění pozdějších předpisů

I. Smluvní strany

I.1. Zhotovitel:

Stavební společnost VARO, s.r.o.

Hviezdoslavovo nám. 534/5, 350 02 Cheb

IČ: 26356503 , DIČ : CZ26356503

Bankovní spoj. : Komerční banka, a.s., č.ú.: 720331/0100

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: : Ing. Rostislav Filip

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: : Stanislav Žák, tel.: 777 574 625

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: : Jan Salánki tel.: 777 943 432

I.2. Objednatel:

Město Mariánské Lázně

Ruská 155

353 01 Mariánské Lázně

zastoupené: starostou města Ing. Petrem Třešňákem

IČ: 00254061, DIČ : CZ00254061

Bankovní spoj.: Komerční banka, a.s., č.ú.: 720331/0100

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing. Petr Třešňák, starosta

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Jarmil Svoboda - tel.: +420 354 922 182

**uzavírají tento dodatek, ve kterém jsou uvedena ustanovení, jež jsou rozdílná oproti
původní smlouvě, resp. jež doplňují původní smlouvu o dílo**

I. Předmět dodatku

Objednatel uzavřel se zhotovitelem dne 03. 08. 2015 smlouvu o dílo s tím, že předmětem díla je stavba „Výměna oken a zateplení objektu Základní školy praktické a speciální – Hamrníky““ dle projektové dokumentace zpracované v II.2015 firmou: Atelier SMITKA, IČ: 02826771.

S ohledem na skutečnost, že v průběhu provádění prací byly zjištěny dopady na rozsah prací, které nebylo možné předvídat (výkop u dvou obvodových stěn, který znemožňoval postavení lešení u těchto stěn)), se mění a nahrazují následující části smlouvy v souladu s článkem XVIII., bodem XVIII.1. takto:

IV. Termíny plnění

IV.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s časovým harmonogramem postupu provedení díla (dále jen „harmonogram“), který je nedílnou součástí SOD jako příloha č. 2. Zhotovitel zavazuje dodržet zejména následující termíny:

- | | |
|--|---|
| IV.1. 1. Termín předání a převzetí staveniště: | do 5 kalendářních dnů od uzavření smlouvy |
| IV.1. 2. Doba zahájení stavebních prací: | do 3 kalendářních dnů od předání staveniště |
| IV.1. 3. Lhůta pro dokončení stavebních prací: | do 56 kalendářních dnů od uzavření smlouvy |
| IV.1. 4. Lhůta pro předání a převzetí díla: | do 56 kalendářních dnů od uzavření smlouvy |
| IV.1. 5. Počátek běhu záruční lhůty: | od protokolárního převzetí díla |

II. Ustanovení společná a závěrečná

- 2.1. Ostatní ujednání základní smlouvy zůstávají nadále nedotčena a nezměněna v platnosti.
2.2. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech z nichž každý má platnost originálu. Objednatel obdrží dva výtisky a zhotovitel dva výtisky.
2.3. Smluvní strany po řádném přečtení shodně prohlašují, že byla sepsána a uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Mariánských Lázních dne 23.9.2015

V Chebu dne 22.9.2015

Za objednatele :

Za zhotovitele :



Město Mariánské Lázně
Ing. Petr Třešňák
starosta města



Stavební společnost VARO, s.r.o.
Ing. Rostislav Filip
jednatel